



**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale  
PORTO DI BRINDISI**

**RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA LATO MARE  
NONCHÉ DEI PROSPETTI E COPERTURE DEGLI UFFICI  
PROSPICIENTI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II  
CUP H89G15000200005**

IL DIR. DEL DIPARTIMENTO TECNICO:  Ing. Francesco DI LEVERANO	IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO:  Ing. Francesco DI LEVERANO	IL PROGETTISTA:  Arch. Fabio CALABRESE	<input type="checkbox"/> PROGETTO DI FATT. TEC - ECON.
IL COORD.RE SICUREZZA:  Arch. Fabio CALABRESE	IL DIRETTORE DEI LAVORI:	L'IMPRESA:	<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO
ELABORATO:  <b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>			<input type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO N.:			<input type="checkbox"/> PERIZIA DI VARIANTE
NOME FILE: Elab. G - Cronoprogramma lavori.pdf			ELABORATO N.:  <b>G</b>
DATA EMISS.: Febbraio 2018	DATA REV. 1: Maggio 2019	DATA REV. 2:	DATA REV. 3:
SCALA: -	ANNOTAZIONI:		
VISTI E APPROVAZIONI:			



PORTO DI BRINDISI: RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA LATO MARE NONCHE' DEI PROSPETTI E COPERTURE DEGLI UFFICI PROSPICIENTI PIAZZA VITTORIO EMENUELE II (CUP H89G1515000200005)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N	Fasi lavorative	Durata GG	Durata fasi lavorative																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																											
1	<b>Fase 0 - Allestimento cantiere</b>	360																																																																															
2	05 - Apprestamenti sicurezza	360																																																																															
3	<b>Fase 1 - Interventi sul corpo di fabbrica lato sud</b>	105																																																																															
4	01 - Demolizioni e rimozioni	35																																																																															
5	02 - Ripristini, rifacimenti e opere di finitura	77																																																																															
6	03 - Manufatti metallici e infissi	15																																																																															
7	04 - Impianti	30																																																																															
8	05 - Apprestamenti sicurezza	87																																																																															
9	<b>Fase 2 - Interventi sul corpo di fabbrica lato est (mare)</b>	165																																																																															
10	01 - Demolizioni e rimozioni	60																																																																															
11	02 - Ripristini, rifacimenti e opere di finitura	130																																																																															
12	03 - Manufatti metallici e infissi	30																																																																															
13	04 - Impianti	35																																																																															
14	05 - Apprestamenti sicurezza	165																																																																															
15	<b>Fase 3 - Interventi sul corpo di fabbrica lato nord (piazza V. Emanuele II)</b>	90																																																																															
16	01 - Demolizioni e rimozioni	30																																																																															
17	02 - Ripristini, rifacimenti e opere di finitura	70																																																																															
18	03 - Manufatti metallici e infissi	15																																																																															
19	04 - Impianti	25																																																																															
20	05 - Apprestamenti sicurezza	90																																																																															