



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art.15 comma 3 del D.M. n° 49/2018)

INTERVENTO	Opera Commissariata "Porto di Brindisi. Completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est" [I lotto] – Servizio di esecuzione di "piano di caratterizzazione dei sedimenti marini e piano delle indagini preliminari a terra".
Committente	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
RUP	Ing. Francesco DI LEVERANO
O.E. affidatario	A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L.", p. IVA 01599840848, con sede legale in Menfi (AG)
Contratto d'appalto	Appalto con prevalenza SERVIZI. Estremi: Decreto del Commissario Straordinario n. 5/2023 e Decreto del Commissario Straordinario n. 11/2023.
Importo contrattuale	€ 70.556,49 di cui € 68.055,37 quale importo dei servizi e lavori ed € 2.501,12 quale importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Codice Unico di Progetto	B81B20001360005
Codice Identificativo Gara	9857680EDD

La sottoscritta ing. Marinella CONTE, in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto per il servizio su indicato, in relazione alle attività svolte dall'Operatore Economico "A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L.", p. IVA 01599840848, con sede legale in Menfi (AG), aggiudicatario ed esecutore dell'appalto con prevalenza di servizi, certifica quanto segue.

Estremi degli atti progettuali.

"Piano di caratterizzazione dei sedimenti marini e piano delle indagini preliminari a terra", elaborato dalla Modimar S.r.l./Acquatecno S.r.l. nell'aprile del 2023 e approvato con Decreto del Commissario Straordinario (DCS) n. 5 del 31.05.2023.

Estremi del Contratto e degli eventuali Atti Aggiuntivi.

Sulla scorta dell'offerta formulata acquisita al prot. n. 20230017713, il servizio in epigrafe è stato affidato all'A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L., giusta DCS n. 5/2023, rettificato con DCS n. 11/202.



Dati delle figure professionali coinvolte e dell'O.E. esecutore.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Francesco Di Leverano, Direttore del Dipartimento Tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Supporto al R.U.P.: ing. Marinella Conte dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Progettista: A.T.I. Modimar S.r.l. – Aquatecno S.r.l. nell'ambito dell'incarico affidato con contratto rep. n. 113/2010.

Operatore Economico (O.E.) Affidatario ed Esecutore: "A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L.", (P.IVA 01599840848) con sede legale in Menfi (AG) alla Via Pio La Torre n.13.

Subappaltatori: -.

Esecuzione del Contratto.

Con verbale del 28.09.2023 si è proceduto a consegnare all'O.E. aggiudicatario l'esecuzione dell'appalto, fissando quale termine ultimo per il completamento la data del 23.11.2023, corrispondente ad un tempo contrattuale di 56 giorni naturali e consecutivi.

L'acquisizione delle autorizzazioni da parte di Enti Terzi (vedasi emissioni di Ordinanze, assistenza e supporto da parte degli Enti di Controllo) ha causato diversi periodi di inattività, che hanno determinato lo slittamento del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, che si è concluso il 4 gennaio 2024, con la trasmissione da parte dell'Appaltatore degli esiti delle indagini eseguite (relazione tecnica finale, rapporti di prova delle analisi condotte e relativi documenti riepilogativi), acquisiti al prot. n. 20240000419 ed integrati con la documentazione acquisita al prot. nn. 20240005571 e 20240005574.

Il 17.05.2024 ARPA Puglia ha trasmesso la validazione della caratterizzazione dei sedimenti marini, acquisita al prot. n 20240017483.

Il successivo 3 giugno ARPA Puglia ha trasmesso anche la validazione del piano di indagini preliminari, acquisita al prot. n 20240019266, chiedendo di dare evidenza nei rapporti di prova dei risultati della determinazione dello scheletro e di condividere gli shapefile relativi all'ubicazione dei sondaggi effettuati.

A seguito di indicazioni fornite di ISPRA, anche ai fini del piano di monitoraggio ex art. 3 c. 1 lett. e) del d.m. n. 172/2016, l'Appaltatore ha fornito la classificazione dei sedimenti marini, acquisita al prot. n. 20240026298.

Con note prot. nn. 20240026304 e 20240026350 l'Appaltatore ha trasmesso i rapporti di prova revisionati e gli shapefile richiesti da ARPA Puglia in sede di validazione del piano di indagini preliminari, per cui possono ritenersi concluse le attività contrattuali pattuite con l'O.E. affidatario "A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L./GEO GAV S.R.L."

L'esecuzione del contratto si è svolta sostanzialmente con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle attività contrattualizzate,



eccezion fatta per il già citato periodo di inattività legato, come preventivato negli atti di gara, ai tempi di acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni di Enti Terzi.

Non ci sono state sospensioni delle attività, al di fuori dei tempi tecnici per l'acquisizione, come già detto, dei pareri, nulla osta e autorizzazioni di Enti Terzi e non è stato necessario produrre ordini di servizio da parte del DEC o del RUP.

Conto Finale e credito da liquidarsi all'O.E. Affidatario.

Durante il corso delle attività è stata concessa l'anticipazione del 20% in data 14.12.2023 per l'importo di € 14.111,30 (*mandato di pagamento n. 2246*) ed è stato emesso un unico certificato di pagamento in data 25.01.2024 per l'importo di € 53.622,92 accettato senza alcuna riserva dall'O.E. (*mandati di pagamento n. 2724 del 25.11.2024, n. 2725 del 25.11.2024 e n. 2726 del 25.11.2024*).

Come si evince dalla contabilità finale elaborata in data 18.02.2025, il credito da riconoscersi all'O.E. affidatario dell'appalto è di € 2.822,26 come da prospetto riepilogativo appresso riprodotto:

Servizi, forniture e lavori a corpo:	€ 68.055,37
Oneri per la sicurezza:	€ 2.501,12
Totale importo di contratto	€ 70.556,49
A detrarre Anticipazione già corrisposta	- € 14.111,30
A detrarre Acconti corrisposti (solo n. 01)	- € 53.622,93
Totale pagamenti già effettuati	- € 67.734,23
CREDITO RESIDUO	€ 2.822,26

Con riferimento alle categorie omogenee previste contrattualmente l'O.E. affidatario "A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L." ha completato positivamente tutte le attività, come da quadro riepilogativo seguente:

CATEGORIA A CORPO OMOGENEA	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO DI CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 45,31%
LAVORI DI CAROTAGGIO - L.1 - Lavori di carotaggio	€ 27.964,38	€ 15.293,72
<i>CPV secondario: 45120000-4 (Trivellazioni e perforazioni di sondaggio) Categoria d.P.R. n. 207/2010 «OS 20-B»</i>		
SERVIZI DI LABORATORIO - S.2 - Servizi di Laboratorio	€ 96.474,03	€ 52.761,65



CPV principale: 71900000-7 (Servizi di laboratorio)

Oneri della sicurezza	€ 2.501,12	€ 2.501,12
TOTALI	€ 126.939,53	€ 70.556,49

Visite di controllo.

Durante lo svolgimento delle lavorazioni di carotaggio, prelievo, catalogazione, esecuzione di analisi chimico-fisiche in loco e conservazione dei campioni estratti, il Direttore di Esecuzione del Contratto è stato costantemente presente sull'imbarcazione, coadiuvato anche del supporto tecnico-scientifico fornito da personale dell'ISPRA e – per le attività finalizzate alla validazione del piano – dell'ARPA nonché dal supporto dall'archeologo nominato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ai fini della sorveglianza archeologica sulle carote estratte. A seguito del costante monitoraggio delle attività espletate in campo dall'O.E. affidatario, si è potuta riscontrare la corretta esecuzione di detta parte di contratto.

Regolare Esecuzione del Contratto.

Viste le Leggi e i regolamenti applicabili all'appalto di che trattasi, il sottoscritto Direttore di Esecuzione del Contratto ing. Marinella CONTE, nelle sue vesti di funzionario tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale incaricato anche della direzione dell'esecuzione del contratto,

Sede legale

Ufficio Territoriale BARI

Ufficio Territoriale BRINDISI

Ufficio Territoriale MANFREDONIA



CERTIFICA

- che le attività eseguite dall'O.E. affidatario "A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L.", (P.IVA 01599840848) con sede legale in Menfi (AG) alla Via Pio La Torre n.13, corrispondono a quelle previste contrattualmente;
- che le stesse sono state eseguite correttamente, come riscontrabile dall'avvenuta validazione dei risultati finali da parte dell'ARPA Puglia (rif.to prot. prot. nn. 20240019266 e 20240028144);
- che il personale dell'O.E. affidatario "A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L." è stato regolarmente assicurato contro gli infortuni con polizza assicurativa INAIL sede di Agrigento, via Acrone 1, 92100, con posizione assicurativa n. 4147217 con decorrenza dal 05/09/1989 di tipo continuativo;
- che l'O.E. affidatario "A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L./GEO GAV S.R.L.", (P.IVA 01599840848) è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dai DURC della ditta "CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C." prot. INAIL_49337781 del 03.06.2025 con scadenza 01.10.2025, della ditta "GIGLIO S.R.L." prot. INPS_46326963 del 17.06.2025 con scadenza 15.10.2025 acquisiti telematicamente dall'AdSPMAM;
- che l'affidamento di cui al DCS n. 5/2023 può ritenersi positivamente concluso;
- che il credito residuo da liquidarsi all'O.E. affidatario "A.T.I. CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.C./GIGLIO S.R.L./GEO GAV S.R.L.", (P.IVA 01599840848) è di € 2.822,26 (euro duemilaottocentoventidue/26).

Ing. Marinella CONTE

Direttore di Esecuzione del Contratto