

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4 del 9/04/2026

OGGETTO: Opera Commissariata "Porto di Brindisi. Completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est" [I lotto - CUP B81B20001360005] – Presa d'atto e approvazione perizia di variante n. 3 ex art. 106, commi nn. 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato con DPCM del 9 maggio 2022 (annotato dal Segretariato Generale delle Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 1834 del 13.05.2022) ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con modificazione della Legge 14 giugno 2019, n.55 2024.

PREMESSO che:

- l'intervento di "completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est" del porto di Brindisi è inserito nel "programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)" per il complessivo finanziamento di € 58.000.000,00 come da decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13 agosto 2021, con la suddivisione in due lotti;
- il primo lotto dell'intervento di "completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est" contempla la realizzazione di una cassa di colmata tra la radice del molo Polimeri e la foce del canale "Fiume Grande", nella quale troveranno destino i materiali dei quali è previsto l'escavo nel cosiddetto "II lotto";
- l'esecuzione dei lavori di "completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est - I lotto" è stata affidata all'A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A / Consorzio Stabile Build S.c. a r.l. (P.IVA 02987670839), giusta Decreto del Commissario Straordinario dell'opera in oggetto (D.C.) n. 13 dell'11.09.2023, in esito alla procedura negoziata senza bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla scorta del progetto esecutivo redatto dall'A.T.I. Modimar S.r.l. – Acquatecno S.r.l. e verificato dall'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
- in data 27.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n. 929;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 25 giugno 2024 si è preso atto ed è stata approvata la prima perizia di variante ex art. 106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso conseguito in fase di gara, pari complessivamente a € 76.372,04 (euro settantaseimilatrecentosettantadue/04), che ha comportato una maggiorazione dello 0,32% dell'importo di

contratto, per giungere ad un nuovo importo contrattuale pari a € 24.166.256,31 (euro ventiquattromilioncentosessantaseimila-duecentocinquantasei/31), cui ha fatto seguito la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 1;

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 01 settembre 2025 si è preso atto della rettifica soggettiva dell'A.T.I. affidataria, con l'uscita della mandante cooptata "COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL" dalla compagine delle imprese costituenti originariamente l'A.T.I. stessa e si è preso atto dell'avvenuta costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata "CASSA DI COLMATA DI BRINDISI Società Consortile a R.L." tra le imprese riunite "RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A." e "CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L.";
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 02 ottobre 2025 si è preso atto ed è stata approvata la seconda perizia di variante ex art. 106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso conseguito in fase di gara, pari complessivamente a € 1.305.947,41 (euro unmilionetrecentocinquemilanovecentoquarantasette/41), che ha comportato una maggiorazione del 5,42% dell'importo di contratto aggiornato con gli importi della perizia di variante n. 1, per giungere ad un nuovo importo contrattuale pari a 25.395.831,69 (euro venticinquemilionitrecentonovantacinquemilaottocentotrentuno/69), cui ha fatto seguito la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 2;
- durante la fase realizzativa dell'intervento il Direttore dei Lavori ha manifestato al RUP la necessità di redigere una terza perizia di variante, al fine di ottimizzare la profondità di infissione della paratia di conterminazione della realizzanda vasca sulla base del quadro geologico di dettaglio emerso durante l'esecuzione di ulteriori sondaggi geotecnici, modificare la tipologia della "struttura di delimitazione" lungo il lato terra (spiaggia) per migliorare ancora di più la tenuta idraulico-ambientale dei giunti degli elementi di conterminazione, agevolare le operazioni di infissione delle paratie metalliche nei tratti calcarenitici rinvenuti durante l'esecuzione degli ulteriori sondaggi geotecnici effettuando preventivamente le attività di pre-drilling, migliorare strutturalmente una parte del futuro fronte banchina, rinforzando lo spessore dei pali metallici e le caratteristiche progettuali dell'acciaio delle palancole per proiettare tale tratto di banchina all'utilizzo, lungimirante, di rimorchiatori e/o pilotine, in conformità alle previsioni del nuovo Piano Regolatore Portuale di Brindisi, predisporre l'impianto elettrico che servirà alla futura stazione di sollevamento della realizzanda vasca ed, infine, considerare l'incremento di volumi di dragaggi scaturiti dagli ultimi rilievi batimetrici effettuati in corso d'opera;
- il Direttore dei Lavori quantifica l'incremento dell'importo di contratto pari a € 5.375.385,97 e dichiara che tale importo è riconducibile a:
 - a) "circostanze imprevedute e imprevedibili" (art. 106 comma 1 lettera c) per un importo di € 2.315.309,03 (9,61% inferiore al 50%);
 - b) "modifica contrattuale" (art. 106 comma 2) per un importo di € 3.060.076,94 (12,70 % inferiore al 15%); rispetto a quest'ultimo importo, il Direttore dei Lavori evidenzia che esso è inferiore alle due seguenti soglie:
 - euro 5.382.000,00 – soglia comunitaria fissata dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 per gli appalti pubblici di lavori;
 - euro 3.613.482,63 – soglia del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di

lavori sia nei settori ordinari che speciali.

VISTA la relazione istruttoria, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dal Responsabile del Procedimento, con la quale è proposto di:

- accogliere la proposta di variante n. 3 proposta dal Direttore dei Lavori, condividendone le motivazioni alla base della stessa;
- approvare il progetto di variante n. 3 del “Completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est. I lotto” ex art. 106 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, predisposto dal Direttore dei lavori, ing. Giancarlo Milana, condivisa e sottoscritta dallo stesso e dal legale rappresentante della Società Cassa di Colmata di Brindisi soc. Consortile a r.l. costituita tra le componenti l’A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A. - Consorzio Stabile Build S.c. a r.l. appaltatrici dei lavori in oggetto, in atti al prot. 20260013320 del 11.03.2026, costituito dai seguenti elaborati:
 - PdV03 - R01 - Relazione generale_signed_signed.pdf;
 - PdV03 - R02 - Computo Metrico Estimativo_signed_signed.pdf;
 - PdV03 - R03 - Aggiornamento Calcoli esecutivi delle strutture_signed_signed.pdf;
 - PdV03 - R04 - Aggiornamento Relazione geotecnica_signed_signed.pdf;
 - PdV03 - R05 - Quadro di raffronto_signed_signed.pdf;
 - PdV03 - R06 - Schema Atto Aggiuntivo_signed.pdf;
 - PdV03 - R07 - Allegati - Risultati indagini geognostiche_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 01 - Planimetria generale_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 02 - Sezioni tipologiche A B C_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 03 - Sezioni tipologiche D E F_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 04 - Planimetria con ubicazione delle sezioni di computo_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 05 - Sezioni di computo lato canale_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 06.1 - Sezioni di computo lato polimeri 1 di 2_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 06.2 - Sezioni di computo lato polimeri 2 di 2_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 07 - Scolmatore Planimetria con ubicazione delle sezioni di_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 08 - Scolmatore sezione di computo 1 di 2_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 09 - Scolmatore sezioni di computo 2 di 2_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 10 - Sezioni di computo lato spiaggia_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 11 - Sezioni di computo palo-palancola_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 12 - Planimetria con ubicazione sezioni di computo 1 di 2_signed_signed.pdf;

- PdV3 - 13 - Planimetria con ubicazione sezioni di computo 2 di 2_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 14.1 - Sezioni di Computo dalla Sez. 0 alla Sez.03_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 14.2 - Sezioni di Computo dalla Sez. 04 a 07_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 14.3 - Sezioni di Computo dalla Sez. 08 a 11_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 14.4 - Sezioni di Computo dalla Sez. 12 a 15_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 14.5 - Sezioni di Computo dalla Sez. 16 a 20_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 15.1 - Sezioni di Computo dalla Sez. 40 a 44b_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 15.2 - Sezioni di Computo dalla Sez. 45 a 50_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 16 - Planimetria Impianto Elettrico_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 17.1 - Sezioni geologiche 1 di 3_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 17.2 - Sezioni geologiche 2 di 3_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 17.3 - Sezioni geologiche 3 di 3_signed_signed.pdf;
 - PdV3 - 18.1 - Carpenteria concio tipo_signed_signed.pdf
- approvare lo schema di atto di sottomissione contenente il verbale di concordamento dei nuovi prezzi da introdurre in contratto;
- autorizzare alla società consortile a responsabilità limitata denominata “CASSA DI COLMATA DI BRINDISI Società Consortile a R.L.” costituita dalle imprese riunite “RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A.” e “CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L.”, l’esecuzione delle nuove lavorazioni di perizia sulla base dei prezzi individuati dalla Direzione lavori, già approvati dallo stesso OE senza riserva procedendo ad estendere il contratto d’appalto in essere;
- approvare il nuovo importo contrattuale - *senza tener conto dei riconoscimenti legati all’adeguamento prezzi per l’applicazione dell’art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022* - di € 29.465.270,24 (euro ventinovemilioniquattrocentsessantacinqueduecentosettanta/24) al netto del ribasso del 29,010 % offerto in fase di gara, considerando che le modifiche progettuali proposte in perizia:
- determinano un aumento dell’importo netto di contratto originario rep. 929/2023 del 22,31 %, pari complessivamente ad € 5.375.385,97 (euro cinquemilionitrecentosettantacinquemilatrecentoottantacinque/97);
 - determinano invece, rispetto all’importo contrattuale attuale aggiornato con gli importi delle precedenti perizie di variante nn. 1 e 2, un aumento del 16,02 %, pari complessivamente ad € 4.069.438,55 (euro quattromilionisessantanovemilquattrocentotrentotto/55);

RITENUTE accoglibili e condivisibili le motivazioni poste alla base della redazione della perizia variante n. 3 in questione, per cui si ritiene di poter procedere alla approvazione della stessa;

PRESO ATTO che l’incremento dell’importo di contratto, pari a € 5.375.385,97, è riconducibile a:

- “circostanze impreviste e imprevedibili” (art.106 comma 1 lettera c) per un importo di € 2.315.309,03 (9.61% inferiore al 50%);
- “modifica contrattuale” (art. 106 comma 2) per un importo di € 3.060.076,94 (12.70 % inferiore al 15%);

PRESO ALTRESÌ ATTO che:

- il maggiore importo relativo alle “modifiche contrattuali” di cui all’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 è pari a € 3.060.076,94, inferiore alle due seguenti soglie: euro 5.382.000,00 – soglia comunitaria fissata dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016 per gli appalti pubblici di lavori ed euro 3.613.482,63 – soglia del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
- l’ultima rimodulazione di Quadro Economico, qui riproposta, è stata approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 03 del 01.04.2026:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO con DCS n. 003 del 01.04.2026 (per Funzionamento CCT sino alla Ordinanza di Liquidazione n. 3 del 25.03.2026)		
A) Lavori	a1) Importo lavori da computo metrico estimativo (soggetto a ribasso)	34.842.926,14 €
	a2) Oneri per la Sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	660.838,42 €
	a3) Importo complessivo dei lavori al lordo del ribasso	35.503.764,56 €
	Ribasso contrattuale su A1 (-29,01%)	- 10.107.932,87 €
	a4) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. sino al SAL 5 (Certificato di pagamento n. 1bis)	119.100,00 €
	a5) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. sino al SAL 6 (Certificato di pagamento n. 2bis)	101.000,00 €
	a6) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. sino al SAL 7 (Certificato di pagamento n. 3bis)	40.600,00 €
	a7) Nuovo importo contrattuale aggiornato con le varianti e gli adeguamenti DL 50-2022 e ss.mm.ii.	25.656.531,69 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	b0) Economie di gara	8.790.262,18 €
	b1) Oneri di scarica	3.000.000,00 €
	b2) Lavori in economia	306.420,16 €
	b3) Per rilievi, accertamenti, indagini geognostiche, indagini e caratterizzazioni	417.179,28 €
	b4) Allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00 €
	b5) Imprevisti	122.717,43 €
	b6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO con DCS n. 003 del 01.04.2026 (per Funzionamento CCT sino alla Ordinanza di Liquidazione n. 3 del 25.03.2026)		
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di INARCASSA) – Contratto rep. n. 113/2010 e importi schede compensi.		1.776.862,46 €
b8) Per incentivo di cui all'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Regolamento incentivi approvato con DP 026/2021)		607.303,48 €
b9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Importi schede compensi.		388.403,38 €
b10) Spese per attività di consulenza e di supporto (DP 109/2022 + DC 02/2023 + eventuali anche a consuntivo).		150.000,00 €
b10.2) Art.4 comma 2 DPCM 9 maggio 2022		800.000,00 €
b11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.		30.000,00 €
b12) Spese per pubblicità		5.000,00 €
b13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		50.000,00 €
b14) Contributo ANAC Delibera n. 621 del 20.12.2022		880,00 €
b15) IVA al 22%		
b.15.2) sulla voce b3)		91.779,44 €
b.15.3) sulla voce b.7)		390.909,74 €
b.15.4) sulla voce b.9)		85.448,74 €
b.15.5) sulla voce b.10)		33.000,00 €
b.15.6) sulla voce b.11)		6.600,00 €
b.15.7) sulla voce b.12)		1.100,00 €
b.15.8) sulla voce b.13)		11.000,00 €
b.15.9) sulla voce b.16)		46.633,15 €
b.16) Spese di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico CCT (DCS 017/2024 + DCS 016/2025: attuali compensi per "parte variabile") + Ordinanza di liquidazione n. 03 del 25.03.2026		211.968,86 €
Totale B) Somme a disposizione		17.343.468,31 €
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		43.000.000,00 €

ACCERTATO che le modifiche proposte nella presente variante in corso d'opera n. 3:

- non alterano la natura complessiva del contratto e, quindi, sono conformi alle previsioni del comma 2 dell'art. 106 del d.lgs n. 50/2016;

- comportano, per la quantificazione economica delle opere aggiuntive, l'introduzione di n. 10 nuovi prezzi per lavori;
- incrementano il valore contrattuale oltre il cosiddetto “quinto d'obbligo” (20% del contratto) ma l'appaltatore ha sottoscritto senza riserva lo schema atto di sottomissione che prevede specifica clausola “l'esecuzione dei lavori alle stesse condizioni del contratto principale, rinunciando formalmente alla facoltà di risoluzione del contratto prevista dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016”;
- non richiedono, per l'esecuzione delle opere aggiuntive, l'assegnazione di un tempo aggiuntivo;
- rendono necessaria una nuova rimodulazione del quadro economico, rispetto all'ultima effettuata con Decreto del Commissario Straordinario n. 03 del 01.04.2026, al fine di attingere tra le somme a disposizione dell'Amministrazione le risorse necessarie all'approvazione e la copertura delle spese connesse con l'aumentato importo contrattuale;

CONSIDERATO che il progetto di variante n. 3 di che trattasi ha scontato l'approvazione positiva da parte del Collegio Consultivo Tecnico, istituito con Decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 28.11.2024, come risulta dal verbale di riunione n. 15 del 25.03.2026 acquisito in atti al prot. 15858 il 26.03.2026;

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto ed alla approvazione della perizia di variante n. 3, agli atti del procedimento di questa AdsPMAM al prot. 20260013320 del 11.03.2026 di approvare il seguente Quadro Economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N. 3		
A) Lavori	a1) Importo lavori da computo metrico estimativo (soggetto a ribasso)	40.575.337,12 €
	a2) Oneri per la Sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	660.838,42 €
	a3) Importo complessivo dei lavori al lordo del ribasso	41.236.175,54 €
	Ribasso contrattuale su A1 (-29,01%)	- 11.770.905,30 €
	a1+ a2+ a3) Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	29.465.270,24 €
	a4) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. sino al SAL 5 (Certificato di pagamento n. 1bis)	119.100,00 €
	a5) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. sino al SAL 6 (Certificato di pagamento n. 2bis)	101.000,00 €
	a6) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. sino al SAL 7 (Certificato di pagamento n. 3bis)	40.600,00 €
	a7) Nuovo importo contrattuale aggiornato con le varianti e gli adeguamenti DL 50-2022 e ss.mm.ii.	29.725.970,24 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	b0) Economie di gara	5.055.823,63 €
	b1) Oneri di discarica	2.665.000,00 €
	b2) Lavori in economia	306.420,16 €

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N. 3		
	b3) Per rilievi, accertamenti, indagini geognostiche, indagini e caratterizzazioni	417.179,28 €
	b4) Allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00 €
	b5) Imprevisti	122.717,43 €
	b6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
	b7) Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di INARCASSA) – Contratto rep. n. 113/2010 e importi schede compensi.	1.776.862,46 €
	b8) Per incentivo di cui all'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Regolamento incentivi approvato con DP 026/2021)	607.303,48 €
	b9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Importi schede compensi.	388.403,38 €
	b10) Spese per attività di consulenza e di supporto (DP 109/2022 + DC 02/2023 + eventuali anche a consuntivo).	150.000,00 €
	b10.2) Art.4 comma 2 DPCM 9 maggio 2022	800.000,00 €
	b11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	30.000,00 €
	b12) Spese per pubblicità	5.000,00 €
	b13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	50.000,00 €
	b14) Contributo ANAC Delibera n. 621 del 20.12.2022	880,00 €
	b15) IVA al 22%	
	b.15.2) sulla voce b3)	91.779,44 €
	b.15.3) sulla voce b.7)	390.909,74 €
	b.15.4) sulla voce b.9)	85.448,74 €
	b.15.5) sulla voce b.10)	33.000,00 €
	b.15.6) sulla voce b.11)	6.600,00 €
	b.15.7) sulla voce b.12)	1.100,00 €
	b.15.8) sulla voce b.13)	11.000,00 €
	b.15.9) sulla voce b.16)	46.633,15 €
	b.16) Spese di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico CCT (DCS 017/2024 + DCS 016/2025: attuali compensi per "parte variabile") + Ordinanza di liquidazione n. 03 del 25.03.2026	211.968,86 €
	Totale B) Somme a disposizione	13.274.029,76 €

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N. 3		
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	43.000.000,00 €

ACQUISITO dalla Struttura di Supporto il parere positivo all'emanazione del presente Provvedimento;

VISTI

- il d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- il d.m. n. 49/2018;
- il d.lgs. n. 81/2008;
- la legge di “Riordino della legislazione in materia portuale” del 28.01.1994 n. 84 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della AdSPMAM approvato con DP 420 del 29.11.2022;
- gli atti del procedimento;

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della relazione istruttoria del RUP, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di approvare il progetto di variante n. 3 del “Completamento della Infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est. I lotto”, agli atti del procedimento di questa AdSP MAM al prot. 20260013320 del 11.03.2026;
4. di approvare, per effetto di detta variante progettuale, il nuovo importo contrattuale - *senza tener conto dei riconoscimenti legati all'adeguamento prezzi per l'applicazione dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022* – di € 29.465.270,24 (euro ventinovemilioniquattrocento-sessantacinqueduecentosettanta/24) al netto del ribasso del 29,010 % offerto in fase di gara, corrispondente ad un aumento dell'importo netto di contratto originario rep. 929/2023 del 22,31 %, pari ad € 5.375.385,97 (euro cinquemilionitrecentosettantacinquemilatrecentoottantacinque/97);
5. di approvare lo schema di atto di sottomissione contenente il verbale di concordamento dei nuovi prezzi introdotti in contratto, condiviso e sottoscritto dall'Impresa in segno di accettazione con espressa accettazione senza riserva della specifica clausola “*l'esecuzione dei lavori alle stesse condizioni del contratto principale, rinunciando formalmente alla facoltà di risoluzione del contratto prevista dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016*”;

6. di approvare il quadro economico rimodulato di perizia n. 3 riportato in precedenza;
7. di demandare alle varie divisioni della Struttura di Supporto alle attività Commissariali le conseguenti incombenze derivanti dall'approvazione della perizia stessa;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto le maggiori somme necessarie di cui al punto 4) sono disponibili nel quadro economico;
9. di procedere alla notifica a tutti i soggetti interessati e di dare ottemperanza nelle modalità previste dalle prescrizioni in materia di trasparenza.

Sottoscritto in Bari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Avv. UGO PATRONI GRIFFI

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Avv. Francesco MASTRO

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico

Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente atto

Il Direttore del Dipartimento Tecnico: *ing. Francesco Di Leverano*

Parere favorevole rilasciato nell'ambito dell'istruttoria digitale di cui alla Determina n. 366 del 14.10.2022 del Presidente.

Allegati:

- Relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico

Il presente Decreto dovrà essere trasmesso per i successivi adempimenti di competenza, a cura della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:

- *Dott.ssa Michelina Latorre della Struttura di Supporto alle attività del Commissario Straordinario;*
- *Dott.ssa Donatella Infante della Struttura di Supporto alle attività del Commissario Straordinario;*
- *Avv. Fulvio Mezzina della Struttura di Supporto alle attività del Commissario Straordinario;*
- *Ing. Francesco Di Leverano della Struttura di Supporto alle attività del Commissario Straordinario, nonché Responsabile del presente procedimento e Dipartimento proponente: Dipartimento Tecnico.*
- *Dipartimento Legale e Trasparenza*
- *Dipartimento Economico Finanziario*
- *Dipartimento Amministrativo*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

PORTO DI BRINDISI. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST.

(D.P.C.M. 9 maggio 2022)

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim

dott.ssa Michèlina LATORRE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE acquisito nell'ambito dell'istruttoria digitale			
Registrazione impegni			
Esercizio			
Intervento		Impegno	
Intervento		Impegno	
Bari, li			